



FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

**AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE AI FINI DELLA
MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELL' IMPIANTO SPORTIVO "C.
CAMPIOLI" DI VIA CAMPIOLI, 11/A – PRATICA N. 45201 E DEL COMPLESSO
SPORTIVO "U. VALLI" DI VIA LUTHULI, 31 A REGGIO EMILIA – PRATICA N.
45202 - CIG: ZE82EBB8B2 - art 32, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**

COMPLESSO SPORTIVO "U. VALLI" VIA LUTHULI, 31 – REGGIO EMILIA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

CRONOPROGRAMMA degli interventi

COMMITTENTE:



Fondazione per lo Sport
del Comune di Reggio Emilia
Via F.lli Manfredi 12/D –
42124 Reggio Emilia

Tecnico incaricato:
CRONOPROGRAMMA



ing.
ENRICO CAMELLINI
consulenza e progettazione integrata

CRONOPROGRAMMA

1) Sistemazione Impianto di messa a terra

Durata intervento: 1 gg.
Addetti: n. 2

2) Infermeria

Durata intervento: 1 + 1/2 gg.
Addetti: n. 2

3) Adeguamento Quadro Elettrico Generale

Durata intervento: 1 + 1/2 gg.
Addetti: n. 2

4) Adeguamento Quadro Elettrico Palestra

Durata intervento: 1 + 1/2 gg.
Addetti: n. 2

5) Illuminazione Emergenza Sostituzione e Nuova Installazione

Durata intervento: 3 gg.
Addetti: n. 2

Riassunto Globale

	1/2 gg.	1/2 gg.	1/2 gg.	1/2 gg.	1/2 gg.	1/2 gg.	1/2 gg.	1/2 gg.	1/2 gg.
1. Imp. di Messa a terra									
2. Infermeria									
3. Ill.ne EM									
4. Adeguamento QG									
5. Adeguamento Q. Pal.									